



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018  
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA  
Stazione di Soggiorno

centralino Tel. 045 6589911  
Fax 045 6589912

Malcesine, 27.06.2011 / prot.n. 9581

**LAVORI:** RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA NAVENE VECCHIA  
DALLA LOCALITA' BASSINEL ALLA LOCALITA' CAMPO.

**IMPRESA:** AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI Spa di Arco (Trento)

**CONTRATTO:** 14 APRILE 2011 REPERTORIO N. 1.110.

## PROCESSO VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

(art. 158 del Regolamento LL.PP. DPR 207/2010 - ex art. 133 D.P.R. 554/1999)

L'anno 2011 il giorno 27 giugno del mese di Giugno il sottoscritto Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto ed a seguito del preavviso verbale dato all'impresa esecutrice nell'incontro tenutosi presso questa Stazione Appaltante:

- richiamato il verbale di consegna parziale dei lavori in data 01.03.2011 prot. n. 3.184 ;
- visto lo Stato di Avanzamento dei Lavori stilato lo scorso 01 giugno che ammonta ad euro € 538.524,67 (iva al 10% compresa);
- considerato che il Comune di Malcesine è un paese turistico e che la via Navene Vecchia è un'arteria secondaria alla S.R. 249, densamente abitata e trafficata, a causa del protrarsi dei lavori nel pieno della stagione turistica ed il conseguente aumento del traffico veicolare e di pullman turistici non consentono di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;
- constatato che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono riferibili a : rifacimento sottoservizi (quali illuminazione pubblica, convogliamento acque meteoriche ed interrimento linea di MT), prosecuzione marciapiede in corso di realizzazione ed asfaltatura sede stradale;

### ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori alla data di sabato 02.07.2011 e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d'arte, ovvero non prima del mese di settembre.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

f.to Imp. Azzolini Costruzioni Generali

f.to Geom. Milena Cardoni

Visto: il Responsabile del Procedimento

f.to Geom. Stefano Parolari