



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

centralino Tel. 045 6589911
Fax 045 6589912

Malcesine, 06.02.2012

originale in bollo

LAVORI: RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA NAVENE VECCHIA
DALLA LOCALITA' BASSINEL ALLA LOCALITA' CAMPO.

IMPRESA: AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI Spa di Arco (Trento)

CONTRATTO: 14 APRILE 2011 REPERTORIO N. 1.110.

PROCESSO VERBALE SOSPENSIONE LAVORI

(art. 158 del Regolamento LL.PP. DPR 207/2010 - ex art. 133 D.P.R. 554/1999)

L'anno 2012 il giorno 06 del mese di Febbraio il sottoscritto Direttore dei lavori, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto ed a seguito del preavviso verbale dato all'impresa esecutrice nell'incontro tenutosi presso questa Stazione Appaltante:

Richiamati nell'ordine:

- il verbale di consegna parziale dei lavori in data 01.03.2011 prot. n. 3.184;
- lo Stato di Avanzamento dei Lavori stilato lo scorso 01 giugno che ammonta ad euro € 538.524,67 (iva al 10% compresa);
- il verbale di consegna definitiva dei lavori datato 01.06.2011 prot. n. 11.382;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 27.06.2011 prot. n. 9581 con decorrenza dal 02.07.2011;
- il verbale di ripresa dei lavori datato 24.10.2011 prot.n. 15.720;
- la deliberazione di Giunta Comunale datata 13.12.2011 n. 154 che ha comportato l'approvazione della Variante architettonica dell'opera pubblica ed il conseguente aggiornamento del Cronoprogramma delle lavorazioni fino a complessivi 212 gg;
- il verbale di sospensione dei lavori datato 21.12.2011 n.18187 con decorrenza dal 24.12.2011 ed il verbale di ripresa dei lavori datato 09.01.2012 prot.n. 848;

Vista la nota dell'impresa appaltatrice datata 06.02.2012 assunta al protocollo al n. 1654 nella quale si chiede l'interruzione delle lavorazioni causa l'abbassamento delle temperature sotto lo zero termico e le precipitazioni nevose che non consentono di procedere con la necessaria regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione dell'opera;

Constatato che le opere la cui esecuzione rimane interrotta sono riferibili al rifacimento di un accesso carraio di fronte al Ristorante "Il Cervo" ed i lavori di asfaltatura della sede stradale,

ORDINA

All'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori alla data di lunedì 06 febbraio 2012 e di riprenderli quando le condizioni di forza maggiore innanzi citate consentiranno di realizzarli a perfetta regola d'arte, ovvero a decorrere da lunedì 13 febbraio 2012.

Atto redatto in unico esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA
f.to Imp. Azzolini Costruzioni Generali

IL DIRETTORE DEI LAVORI
f.to Geom. Milena Cardoni

Visto: il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Stefano Parolari